



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO

Załącznik nr 2

UWAGI, WNIOSKI I ZALECENIA ORAZ TERMINY REALIZACJI

Miejsce: Opole Data: 17.10.2018

<u>Treść zalecenia</u>	<u>Termin wykonania</u>
1. Pomalować trwale krawężnik wewnętrzny białą farbą.	
2. Zapewnić kamerę na linii startu umożliwiającą rejestrację i odczyt przekroczenia linii mety.	
3. Wymienić uszkodzone elementy bandy stałej.	
4. Przemieścić nawierzchnię w celu uzyskania regulaminowej wysokości bandy stałej oraz prawidłowego zamontowania bandy APD.	
5. Zlikwidować wolną przestrzeń pomiędzy kickboardem a torem (prosta przeciwległa).	
6. Pomalować kickboard na bandzie stałej.	
7. Przymocować kickboard bezpośrednio do bandy stałej (usunąć nawierzchnię toru).	
8. Wymienić kickboard w uszkodzonych miejscach.	
9. Odświeżyć pola ustawień zawodników w parku maszyn.	
10. Przymocować trwale reklamy na bandzie stałej.	
11. Wyrównać i posprzątać pas bezpieczeństwa.	
12. Poprawić funkcjonowanie bandy absorbującej energię kinetyczną (dociśnięte sprężyny).	
13. Zapewnić płynne przejście (zgodnie z kierunkiem jazdy) łączenia elementów bandy stałej (prosta przeciwległa).	
14. Odświeżyć/pomalować granice parku maszyn oraz stref przeznaczonych dla drużyn gości i gospodarzy.	
15. Odstąpić kickboard od strony pasa bezpieczeństwa na całym obwodzie toru.	
16. Brak szczotki drucianej (narzędzie wymagane wg regulaminu torowego i organizacyjnego).	
17. Zlikwidować falistość band na prostych.	

Termin realizacji wszystkich pozycji do czasu weryfikacji przed sezonem 2019.

Weryfikator:

Imię i nazwisko	Podpis
Dariusz Cieślak	